

韶关市重点项目建设总指挥部

关于 2021 年全市前三季度项目集中 开竣工活动项目情况的通报

各（县、市）区党委，政府，韶关新区，市政府有关部门，中省驻韶有关单位：

为贯彻落实市委十二届十四次全会精神，强化项目投资拉动作用，加快推动产业振兴，为我市高质量发展提供强劲动力，市委、市政府分别于 2021 年 2 月、5 月、8 月举行了全市第一、第二、第三季度项目集中开竣工活动。现将 2021 年全市前三季度项目集中开竣工活动项目情况通报如下：

一、总体情况

2021 年前三季度，我市共有 456 个项目参加了全市项目集中开竣工活动，总投资 1315.81 亿元。其中新开工项目 273 个，总投资 1061.73 亿元，年度计划投资 191.40 亿元；截至 2021 年 10 月底已开工 259 个，累计完成投资 122.45 亿元，为年度计划的 63.98%，已统计入库项目 219 个，项目入库率 86.90%，已纳统投资 98.76 亿元，为累计完成投资的 80.65%。竣工项目 183 个，总投资 254.08 亿元，累计完成投资 231.33 亿元；已纳统 223.79 亿元，剩余 7.55 亿元待纳统；预计年产值 102.96 亿元，纳税 5.33

亿元;2021年1—10月实际产值39.35亿元,实际纳税0.94亿元。

二、新开工项目情况

273个新开工项目中,第一季度活动项目52个,总投资102.29亿元,年度计划投资49.70亿元;截至2021年10月底已开工52个,累计完成投资37.57亿元,为年度计划的75.59%,已统计入库项目50个,项目入库率96.15%,已纳统投资35.16亿元,为累计完成投资的93.59%。第二季度活动项目107个,总投资290.63亿元,年度计划投资69.03亿元;截至2021年10月底已开工104个,累计完成投资45.06亿元,为年度计划的65.28%,已统计入库项目89个,项目入库率88.12%,已纳统投资37.63亿元,为累计完成投资的83.51%。第三季度活动项目114个,总投资668.82亿元,年度计划投资72.67亿元;截至2021年10月底已开工103个,累计完成投资39.82亿元,为年度计划的54.80%,已统计入库项目80个,项目入库率80.81%,已纳统投资25.97亿元,为累计完成投资的65.22%。

各县(市、区)政府、韶关新区按新开工项目纳统投资大小排名分别是:仁化县17.10亿元、南雄市15.67亿元、新丰县13.41亿元、乐昌市12.34亿元、翁源县8.51亿元、乳源瑶族自治县7.47亿元、韶关新区5.93亿元、浈江区5.38亿元、始兴县4.13亿元、曲江区4.12亿元、武江区2.94亿元。

南雄市、乳源县参加集中开竣工活动的新开工项目已全部动工。14个还未开工的项目分别是:

浈江区 1 个：韶关冶炼厂“厂区变园区、产区变城区”项目基础设施建设项目；武江区 1 个：武江区康乐养老中心建设项目；曲江区 1 个：韶关市曲江区原减速机厂家属区改造项目；乐昌市 2 个：乐昌市湘粤光电产业园项目、乐昌市中衡能源设备项目；仁化县 1 个：韶关五马霞酒庄项目；始兴县 1 个：马市镇联俄猪扩繁场；翁源县 2 个：鹏润能源项目、金悦通二期项目；新丰县 3 个：坳头村至龙江村人居环境连片整治（二期）工程、新丰县马拉松庄园、新丰县仙草家园保健品项目；韶关新区 1 个：广州朗圣药业有限公司韶关生产基地建设项目；华南装备园 1 个：G6-OLED 载板玻璃项目。

三、竣工项目情况

183 个竣工项目中，第一季度活动项目 40 个，总投资 89.32 亿元，累计完成投资 85.94 亿元，已纳统 83.54 亿元，剩余 2.40 亿元待纳统；其中工业项目 2 个；预计年产值 12.06 亿元，纳税 0.86 亿元；2021 年 1—10 月实际产值 2.29 亿元，实际纳税 1472.10 万元。第二季度活动项目 65 个，总投资 64.58 亿元，累计完成投资 58.08 亿元，已纳统 56.20 亿元，剩余 1.88 亿元待纳统；其中工业项目 17 个；预计年产值 31.01 亿元，纳税 1.86 亿元；2021 年 1—10 月实际产值 27.00 亿元，实际纳税 4476.52 万元。第三季度活动项目 78 个，总投资 100.18 亿元，累计完成投资 87.32 亿元，已纳统 84.05 亿元，剩余 3.27 亿元待纳统；其中工业项目 26 个；预计年产值 59.88 亿元，纳税 2.61 亿元；2021 年 1—10

月实际产值 10.06 亿元，实际纳税 3472.70 万元。

各县（市、区）政府、韶关新区竣工项目按 2021 年 1—10 月实际产值大小排名分别是：乳源瑶族自治县 15.19 亿元、曲江区 5.94 亿元、始兴县 5.62 亿元、南雄市 4.76 亿元、新丰县 2.25 亿元、翁源县 2.22 亿元、韶关新区 1.83 亿元、乐昌市 0.91 亿元、仁化县 0.42 亿元、武江区 0.21 亿元、浈江区 130 万元；按实际纳税额高低排名分别是：乳源瑶族自治县 2340.60 万元、南雄市 1908.77 万元、始兴县 1675 万元、新丰县 1200.00 万元、韶关新区 1182.00 万元、曲江区 707.69 万元、武江区 230.32 万元、乐昌市 117.40 万元、翁源县 58.74 万元、浈江区 0.80 万元，仁化县为 0。

四、工作要求

市委、市政府每季度举办的项目集中开竣工活动，是加快推动我市项目开工建设、充分发挥项目对我市稳投资支撑作用的重要抓手。各地、各部门要高度重视，认真贯彻落实市委、市政府工作部署，提高政治站位，统一思想认识，深刻理解项目建设对完成年度经济增长目标的重要意义，以高度的责任感、使命感全力做好每季度项目集中开竣工活动，抓好重大项目和固定资产投资工作，努力完成全年投资目标任务。一是加强审核把关。严把季度集中开竣工活动新开工项目审核关口，将手续齐备、要素齐全的项目筛选出来，确保参加仪式的项目在当季能实质性动工，动工后两个月内实现投资纳统。二是加强调度协调。及时解决影

响项目开工建设的困难和问题，推动未开工项目早日动工建设；三是加强入库纳库。对于有实物工作量但没有实现统计入库的，要指导项目建设单位完善相关手续，按照形象进度如实报数，确保应统尽统；四是加强服务指导。加快推进竣工项目正常生产经营，尽快达产达效。

附件：1.2021 年全市前三季度项目集中开竣工活动分责任单位情况汇总表

2. 2021 年全市第一季度项目集中开竣工活动分责任单位情况表

3. 2021 年全市第二季度项目集中开竣工活动分责任单位情况表

4. 2021 年全市第三季度项目集中开竣工活动分责任单位情况表

韶关市重点建设项目总指挥部

（代 章）

2021 年 11 月 30 日