

# 韶关市人民政府办公室

---

韶府办发函〔2022〕76号

## 韶关市人民政府办公室关于全市前6次 集中开竣工活动开工项目 进展情况的通报

各县（市、区）人民政府，市政府有关部门、有关直属机构，中  
省驻韶有关单位：

经市人民政府同意，现将我市前6次集中开竣工活动开工项  
目进展情况通报如下：

### 一、总体情况

自2020年第四季度以来，我市先后举办了七次集中开竣工  
活动。前六次活动共有553个新开工项目，总投资达1612.1亿  
元。553个项目中有474个已开工并入统，截至2022年4月底  
累计完成投资315.14亿元，完成总投资比例19.55%，其中2022  
年1—4月完成投资73.61亿元，完成年度计划投资比例27.31%。

每次活动新开工项目情况具体如下：

#### （一）2020年开工项目。

2020年参加活动的项目共72个，总投资198.8亿元，均已  
开工建设，已竣工31个，未入统2个。截至2022年4月底已完

完成投资 63 亿元，完成总投资比例 31.65%，其中 2022 年 1—4 月完成投资 7 亿元，完成年度计划投资比例 30.2%。

## （二）2021 年开工项目。

2021 年第一季度参加活动的项目 52 个，总投资 101.6 亿元，均已开工建设并入统，已竣工 26 个。截至 2022 年 4 月底已完成投资 52.4 亿元，完成总投资比例 51.55%，其中 2022 年 1—4 月完成投资 7.4 亿元，完成年度计划投资比例 31.6%。

2021 年第二季度参加活动的项目 106 个，总投资 278.4 亿元，其中 1 个还未开工（浈江），未入统 7 个，已竣工 42 个。截至 2022 年 4 月底已完成投资 67 亿元，完成总投资比例 24.03%，其中 2022 年 1—4 月完成投资 13.2 亿元，完成年度计划投资比例 30.6%。

2021 年第三季度参加活动的项目 113 个，总投资 665.2 亿元，其中 4 个还未开工（新丰 2 个，翁源、华南装备园各 1 个），未入统 13 个，已竣工 31 个。截至 2022 年 4 月底已完成投资 77.2 亿元，完成总投资比例 11.61%，其中 2022 年 1—4 月完成投资 17.6 亿元，完成年度计划投资比例 21.8%。

2021 年第四季度参加活动的项目 113 个，总投资 175 亿元，其中 8 个还未开工（乐昌 4 个，浈江、翁源、新丰、乳源各 1 个），未入统 22 个，已竣工 24 个。截至 2022 年 4 月底已完成投资 44.5 亿元，完成总投资比例 25.4%，其中 2022 年 1—4 月完成投资 17.2 亿元，完成年度计划投资比例 31.7%。

### （三）2022 年开工项目。

2022 年第一季度参加活动的项目 97 个，总投资 193 亿元，其中 10 个还未开工（浈江、武江、乐昌各 2 个，仁化、新丰、翁源、乳源各 1 个），未入统 35 个，2022 年 1—4 月完成投资 11.2 亿元，完成总投资比例 5.83%，完成年度计划投资比例 25.1%。

## 二、工作要求

（一）推动未开工项目尽快开工建设。各县（市、区）及项目主管单位要加快落实各自所负责项目的建设条件，明确目标任务、完成时限、责任人，将各项前期工作抓实抓细，推动项目早日开工建设；各项目审批单位要对照未开工项目清单，加强对接指导，加大帮办服务力度，推动项目尽快完成各项前期工作开工建设。

（二）加快推进在建项目建设。各县（市、区）及项目主管单位要加强对项目建设全过程的跟踪督促，指导项目建设单位优化施工计划，倒排工期，定期跟进项目详细情况，重点围绕影响项目推进的堵点痛点问题，加强协调解决，建立管理台账、对存在问题实行清单管理，全力以赴加快推进项目建设进度。

（三）加强项目进度报送和纳统工作。各县（市、区）及项目主管单位要确定专人，及时准确报送进度信息；同时按照统计部门的纳统要求，完善项目手续，加强对接，做到应统尽统，切实做到项目进度与投资统计的统一。

（四）强化目标考核工作。市重点项目建设总指挥部办公室

将会同有关部门，加大项目考核力度，认真落实项目实施方案和考核奖惩制度，对项目审批工作、项目开工情况及投资完成情况进行考核，充分调动各区县、各项目主管单位的积极性，确保按照进度完成目标任务。

- 附件： 1. 2020—2022 年全市前 6 次集中开竣工活动开工项目情况汇总表
2. 2020 年第四季度全市集中开竣工活动开工项目情况表
3. 2021 年全市第一季度集中开竣工活动开工项目情况表
4. 2021 年全市第二季度集中开竣工活动开工项目情况表
5. 2021 年全市第三季度集中开竣工活动开工项目情况表
6. 2021 年全市第四季度集中开竣工活动开工项目情况表
7. 2022 年全市第一季度集中开竣工活动开工项目情况表

韶关市人民政府办公室

2022 年 5 月 11 日

**公开方式：不公开**

抄送：王瑞军、陈少荣、杨安队、廖锦添、高冬瑞、邹振宇、颜玉明、张丽、罗晓勤、吴耿淡、陈江帆，蒋红林、蒋文泓、张岩、李再丰、罗海俊同志，各县（市、区）党委。