

审定工程量计算书

工程名称：犁市镇纪委办公场所改造提升项目-装饰装修工程

金额单位：元

第 1 页 共 13 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
010401002001	拆除原有墙体	0.25	m3	$(0.187+0.276)*0.2*2.69$	0.2491	
A1-19-4	墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	0.0025	100m3	QDL	0.25	工程量
010401002002	开窗洞	0.92	m2	$0.92*0.5*2$	0.92	
A1-19-3 换	开门窗洞口 240墙 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5		100m2	0		工程量
A1-19-2 换	开门窗洞口 180墙 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5	0.0092	100m2	QDL	0.92	工程量
010802001001	拆除金属门、窗	5.87	m2	$2.098*2.8$	5.8744	
A1-19-53 R*1.5	门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5	0.1	10樘	1	1	工程量
A1-19-53 R*1.3	门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3		10樘	0		工程量
010802001003	拆除金属门、窗	9.02	m2	$0.88*2.05*5$	9.02	
A1-19-53	门窗拆除(整樘) 金属	0.5	10樘	5	5	工程量
011102003001	拆除原有地砖	78.06	m2	$43.31+7.14+3.15+11.96+11.32$	76.88	
				$0.41+0.17+0.12+0.24+0.12+0.12$	1.18	门槛
A1-19-25 R+200	平面块料拆除 砖地面 砂结合层 铲除找平层 人工费+200	0.7806	100m2	QDL	78.06	工程量
011201001001	拆除原有内墙面	225.07	m2	$(28.29+14.39+1)*3.905$	170.5704	
				$(13.9+13.5)*3.815$	104.531	
				$-(1.5*1.97*5+0.915*1.135+0.92*1.905*2)-(2.623*2.8+1.26*2.05+2.7*2.9+0.76*2.05*2+0.75*2.05*2+0.8*2.05*2+0.85*2.05*2)$	-50.0321	扣门窗
A1-19-21 换	立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面	2.2507	100m2	QDL	225.07	工程量
011301001001	拆除原有天棚面	110.51	m2	$43.31+7.14+3.15+11.96+11.32$	76.88	
				$(10.539*2+6.221*2-0.24*4+2.542)*(3.905-3.426)*2$	33.6277	梁侧面

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：犁市镇纪委办公场所改造提升项目-装饰装修工程

金额单位：元

第 2 页 共 13 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
A1-19-23 换	天棚面抹灰铲除 一般抹灰	1.1051	100m2	QDL	110.51	工程量
011102003002	拆除楼梯原有地砖	10.74	m2	$3.33*1.23+2.38*1.23$	7.0233	一跑
				$1.465*2.54$	3.7211	平台
A1-19-25 R+200	平面块料拆除 砖地面 砂结合层 铲除找平层 人工费+200	0.1074	100m2	QDL	10.74	工程量
010103002001	余方弃置		m3	0		工程量
A1-1-116	装载机装松散石方		1000m3	QDL		工程量
A1-1-117 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8		1000m3	QDL		工程量
010103002002	余方弃置	27.86	m3	$(5.87+9.02)*0.05$	0.7445	门
				$78.06*0.12$	9.3672	原有地砖
				$225.07*0.05$	11.2535	原有内墙面
				$110.51*0.05$	5.5255	原有天棚
				$10.74*0.05$	0.537	原有楼梯
				0.25	0.25	拆除原有墙体
				$0.92*0.2$	0.184	开门洞
A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8	2.786	10m3	QDL	27.86	工程量
010401002003	实心砖墙	0.22	m3	$0.362*2.05*0.3$	0.2226	
A1-4-7 换	混水砖外墙 墙体厚度 1又1/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥ 5 mm M5		10m3	0		工程量
A1-4-50 换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 30cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥ 5 mm M5	0.022	10m3	QDL	0.22	工程量
010401002004	实心砖墙	2.73	m3	$2.713*2.9*0.24$	1.8882	
				$0.92*1.905*0.24*2$	0.8412	
A1-4-6 换	混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥ 5 mm M5		10m3	0		工程量
A1-4-49 换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 25cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥ 5 mm M5	0.273	10m3	QDL	2.73	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：犁市镇纪委办公场所改造提升项目-装饰装修工程

金额单位：元

第 3 页 共 13 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
011207001001	轻钢龙骨隔墙	26.79	m2	6.86×3.905	26.7883	
A1-13-300 换	轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 单面 换为【石膏板9】	0.2679	100m2	QDL	26.79	工程量
A1-13-222 换	胶合板基层 9mm 换为【胶合板2440×1220×12】	0.2679	100m2	QDL	26.79	工程量
A1-13-218	隔音墙加装吸音棉		100m2	0		工程量
011207001002	轻钢龙骨隔墙	64.46	m2	17.37×3.815	66.2666	
				$-1 \times 0.88 \times 2.05$	-1.804	扣门洞
A1-13-300 换	轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 单面 换为【阻燃板2440×1220×12】	0.6446	100m2	QDL	64.46	工程量
A1-13-218	隔音墙加装吸音棉		100m2			工程量
011207001003	轻钢龙骨隔墙	45.98	m2	$(3.293+6.221) \times 3.905 + (3.746) \times 3.815$	51.4432	
				$-(0.9 \times 2.1 \times 2 + 0.8 \times 2.1)$	-5.46	
A1-13-301 换	轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 换为【石膏板9】	0.4598	100m2	QDL	45.98	工程量
A1-13-222 换	胶合板基层 9mm 换为【胶合板2440×1220×12】	0.9196	100m2	QDL*2	91.96	工程量
A1-13-218	隔音墙加装吸音棉		100m2	0		工程量
010805001001	电子感应门	1	套	1	1	
A1-9-187	电子感应自动门 玻璃门	1	樘	1	1	工程量
MC1-68	电子感应自动门(玻璃门)	1	套	QDL	1	工程量
A1-9-188	电子感应自动门 电子感应装置(套)	1	樘	QDL	1	工程量
010802003001	防盗门	1.74	m2	0.85×2.05	1.7425	
A1-9-197	钢质防盗门安装	0.017052	100m2	QDL*0.98	1.7052	工程量
MC1-115	钢质防盗门	1.7052	m2	QDL*0.98	1.7052	工程量
010801001001	碳晶门	7	m2	0.75×2.05	1.5375	
				$0.9 \times 2.1 \times 2 + 0.8 \times 2.1$	5.46	隔墙新增门
MC1-40	成品套装平开门(含框、扇)	6.86	m2	QDL*0.98	6.86	工程量
A1-9-7	无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇	0.0686	100m2	QDL*0.98	6.86	工程量
010802001004	钛金门	1.8	m2	0.88×2.05	1.804	

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：犁市镇纪委办公场所改造提升项目-装饰装修工程

金额单位：元

第 4 页 共 13 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
A1-9-206 换	铝合金平开门安装 换为【钢化玻璃12】	0.01764	100m2	QDL*0.98	1.764	工程量
MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)	1.764	m2	QDL*0.98	1.764	工程量
010807001001	金属(塑钢)窗	0.92	m2	0.92*0.5*2	0.92	
MC1-102	铝合金固定窗 矩形	0.9016	m2	QDL*0.98	0.9016	工程量
A1-9-208 换	固定窗安装 矩形 换为【钢化玻璃12】	0.009016	100m2	QDL*0.98	0.9016	工程量
011104002001	预制板架空地台	3.53	m2	1.765*2	3.53	150高
A1-4-1 换	砖基础 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥ 5 mm M5	0.02789	10m3	$(1.765*3+2*2)*0.2*0.15$	0.2789	
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):80 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	0.0353	100m2	QDL	3.53	工程量
A1-5-102	现浇构件圆钢 $\phi 10$ 内	0.0121	t	$(1.765/0.2+1)*2*0.617/1000$	0.0121	
011104002002	预制板架空地台	3.73	m2	2.542*1.466	3.7266	200高
A1-4-1 换	砖基础 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥ 5 mm M5	0.01017	10m3	2.542*0.2*0.2	0.1017	
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):100 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	0.0373	100m2	QDL	3.73	工程量
A1-5-102	现浇构件圆钢 $\phi 10$ 内	0.023	t	$QDL*(1/0.2+1/0.2)*0.617/1000$	0.023	
011102003003	块料楼地面	104.5	m2	$11.01+11.15+42.66+4.91+16.82+8.99+8.13$	103.67	
				$(1.765*2+2)*0.15$	0.8295	地台侧面
A1-12-75 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):120 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	1.045	100m2	QDL	104.5	工程量
011102003004	块料楼地面	7.36	m2	3.73+3.12	6.85	

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：犁市镇纪委办公场所改造提升项目-装饰装修工程

金额单位：元

第 5 页 共 13 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
				2.542×0.2	0.5084	侧面
A1-12-72 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):120 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	0.0736	100m2	QDL	7.36	工程量
011102003005	块料楼梯面	10.74	m2	$3.33 \times 1.23 + 2.38 \times 1.23$	7.0233	一跑
				1.465×2.54	3.7211	平台
A1-12-77 换	铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	0.1074	100m2	QDL	10.74	工程量
011108001001	石材零星项目	2.19	m2	$0.12 \times 2 + 0.784 + 0.264 + 0.192 + 0.27 + 0.183 + 0.256$	2.189	
A1-12-47 换	零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	0.0219	100m2	QDL	2.19	工程量
011105003001	块料踢脚线	31.84	m	$6.86 + 6.225 - 0.85$	12.235	立面01
				3.13	3.13	立面02
				16.47	16.47	立面03
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	0.025472	100m2	$QDL \times 0.08$	2.5472	工程量
011205004001	墙面软包	38.05	m2	16.47×2.42	39.8574	
				$-1 \times 0.88 \times 2.05$	-1.804	扣门洞
A1-13-227 换	饰面层 海棉软包 织物面	0.3805	100m2	QDL	38.05	工程量
011205001001	墙面装饰板	12.26	m2	$(1.5 \times 2 + 1.2) \times (3 - 0.08)$	12.264	立面01
A1-13-223	饰面层 胶合板面	0.1226	100m2	QDL	12.26	工程量
011205001003	墙面装饰板	16.45	m2	$3.13 \times (3 - 0.08)$	9.1396	立面02
				$(16.47 - 0.92 \times 2) \times 0.5$	7.315	立面03
A1-13-257	饰面层 岩棉吸音板	0.1645	100m2	QDL	16.45	工程量
011205001002	墙面装饰板	11.27	m2	$(0.965 \times 4) \times (3 - 0.08)$	11.2712	立面01
A1-13-260	饰面层 纤维板	0.1127	100m2	QDL	11.27	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：犁市镇纪委办公场所改造提升项目-装饰装修工程

金额单位：元

第 6 页 共 13 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
011203003001	块料墙面	6.3	m2	$(1.47*2+2.542)*1.2$	6.5784	
				$-1*0.915*(1.2-0.9)$	-0.2745	扣窗
A1-13-155 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	0.063	100m2	QDL	6.3	工程量
011507001001	室内宣传文化墙	60	m2	60	60	工程量
A1-16-245	灯箱、广告牌面层 胶合板	6	10m2	QDL	60	工程量
A1-11-53	聚乙烯薄膜 0.5mm厚	0.6	100m2	QDL	60	工程量
A1-16-235	平面广告牌基层 钢结构一般	6	10m2	QDL	60	工程量
011302001001	平面吊顶天棚	11.15	m2	11.15	11.15	
A1-14-39 C*0	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600 $\times$ 600 平面 材料*0	0.1115	100m2	QDL	11.15	工程量
A1-14-133	方型铝扣板面层 600 $\times$ 600	0.1115	100m2	QDL	11.15	工程量
011302001002	平面吊顶天棚	28.96	m2	$(0.788*2+0.969*2)$	3.514	
				$(2.23+2.28+2.06*2)$	8.63	
				16.82	16.82	
A1-14-39	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600 $\times$ 600 平面	0.2896	100m2	QDL	28.96	工程量
A1-14-111	石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上	0.2896	100m2	QDL	28.96	工程量
A1-15-165 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	0.2896	100m2	QDL	28.96	工程量
A1-15-151 换	成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	0.2896	100m2	QDL	28.96	工程量
011302001003	平面吊顶天棚	40.82	m2	6.82+34	40.82	
A1-14-39	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600 $\times$ 600 平面	0.4082	100m2	QDL	40.82	工程量
A1-14-152	天棚灯片(搁放型) 分光铝格栅	0.4082	100m2	QDL	40.82	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：犁市镇纪委办公场所改造提升项目-装饰装修工程

金额单位：元

第 7 页 共 13 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
011403001001	抹灰面油漆	154.25	m2	$(1.2+2.335+0.85+0.64)*(3-0.08)-0.85*2$	12.973	立面01
				$(7+7.057+7.087)*3-(1.5*1.97*3+3.02*2.69+0.85*2.05)$	44.7007	原有墙面3m高
				$(8.462+16.95)*3.815-(0.85*2.05-0.8*2.05-0.76*2.05*2+0.75*2.05+0.9*2.05)$	96.5778	原有墙面3.815m高
A1-15-150 换	成品腻子粉(一般型)Y型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	1.5425	100m2	QDL	154.25	工程量
A1-15-160 换	乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	1.5425	100m2	QDL	154.25	工程量
011403001002	抹灰面油漆	30.76	m2	$3.17+3.12+4.91+8.99+8.13$	28.32	
				$2.542*(3.905-3.426)*2$	2.4352	梁侧面
A1-15-151 换	成品腻子粉(一般型)Y型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	0.3076	100m2	QDL	30.76	工程量
A1-15-161 换	乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	0.3076	100m2	QDL	30.76	工程量
011501004001	接待室柜台	1	套	1	1	工程量
A1-6-69	成品洗漱台柜	1	组	QDL	1	工程量
010401002005	拆除原有墙体	0.78	m3	$(0.1+2.452)*2.025*0.15$	0.7752	
A1-19-4	墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	0.0078	100m3	QDL	0.78	工程量
010802001005	拆除金属门、窗	3.61	m2	$0.88*2.05*2$	3.608	
A1-19-53	门窗拆除(整樘) 金属	0.4	10樘	4	4	工程量
011102003006	拆除原有地砖	62.37	m2	$11.71+5.835+22.23+22.59$	62.365	
A1-19-25 R+200	平面块料拆除 砖地面 砂结合层 铲除找平层 人工费+200	0.6237	100m2	QDL	62.37	工程量
011301001002	拆除原有天棚面	77.37	m2	$11.71+5.835+22.23+22.59$	62.365	

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：犁市镇纪委办公场所改造提升项目-装饰装修工程

金额单位：元

第 8 页 共 13 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
				$(10.54+9.19-0.12*4+6.23*2-0.24*4)*(3.477-3.233)*2$	15.006	梁侧面
A1-19-23 换	天棚面抹灰铲除 一般抹灰	0.7737	100m2	QDL	77.37	工程量
011201001003	拆除原有内墙面	199.81	m2	$(13.7+9.84+20.06+20.04)*3.447$	219.3671	
				$-(1.22*1.385*6+0.775*2.05*2+0.765*2.05*2+0.757*2.05*2)$	-19.5559	扣门窗
A1-19-21 换	立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面	1.9981	100m2	QDL	199.81	工程量
011102003007	拆除楼梯原有地砖	9.83	m2	$2.475*1.23+2.47*1.24$	6.1071	一跑
				$1.465*2.54$	3.7211	平台
A1-19-25 R+200	平面块料拆除 砖地面 砂结合层 铲除找平层 人工费+200	0.0983	100m2	QDL	9.83	工程量
011201001004	铲除楼梯原有腻子	39.49	m2	$(3.94*2+2.54)*3.79$	39.4918	
A1-19-42 换	油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面	0.3949	100m2	QDL	39.49	工程量
A1-1-116	装载机装松散石方		1000m3	QDL		工程量
A1-1-117 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8		1000m3	QDL		工程量
010103002004	余方弃置	24.77	m3	$(3.61)*0.05$	0.1805	门
				$62.37*0.12$	7.4844	原有地砖
				$(9.83+39.49)*0.05$	2.466	原有楼梯
				$77.37*0.05$	3.8685	原有天棚
				$199.81*0.05$	9.9905	原有墙面
				0.78	0.78	拆除原有墙体
A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8	2.477	10m3	QDL	24.77	工程量
010401002006	实心砖墙	0.85	m3	$(0.922*1.92+0.92*1.92)*0.24$	0.8488	
A1-4-6 换	混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5mm$ M5		10m3	0		工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：犁市镇纪委办公场所改造提升项目-装饰装修工程

金额单位：元

第 9 页 共 13 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
A1-4-49 换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 25cm 合并制作 子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑 灰缝≥5mm M5	0.085	10m3	QDL	0.85	工程量
010801001002	碳晶门	3.17	m2	0.78*2.05	1.599	
				0.765*2.05	1.5683	
MC1-40	成品套装平开门(含框、扇)	3.1066	m2	QDL*0.98	3.1066	工程量
A1-9-7	无纱镶板门、胶合板门安 装 无亮 单扇	0.031066	100m2	QDL*0.98	3.1066	工程量
011102003008	块料楼地面	62.76	m2	11.71+5.84+22.62+2 2.59	62.76	
A1-12-75 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长 mm) 3200以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):120 合并制作子目 湿拌地面 砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂 浆 地面普通找平 M15	0.6276	100m2	QDL	62.76	工程量
011102003009	块料楼梯面	9.83	m2	2.475*1.23	3.0443	一跑
				2.475*1.24	3.069	二跑
				1.465*2.54	3.7211	平台
A1-12-77 换	铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥 砂浆 合并制作子目 湿拌 地面砂浆 地面普通找平 M 15	0.0983	100m2	QDL	9.83	工程量
011108001002	石材零星项目	4.58	m2	1.16+1.15+1.135*2	4.58	
A1-12-47 换	零星装饰 水泥砂浆 合并 制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	0.0458	100m2	QDL	4.58	工程量
011302001004	平面吊顶天棚	37.17	m2	37.17	37.17	
A1-14-39	装配式U型轻钢天棚龙骨(不 上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	0.3717	100m2	QDL	37.17	工程量
A1-14-111	石膏板面层 安在U型轻钢 龙骨上	0.3717	100m2	QDL	37.17	工程量
A1-15-165 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 实际底 漆遍数(遍):1	0.3717	100m2	QDL	37.17	工程量
A1-15-151 换	成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻 子遍数(遍):2	0.3717	100m2	QDL	37.17	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：犁市镇纪委办公场所改造提升项目-装饰装修工程

金额单位：元

第 10 页 共 13 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
011403001003	抹灰面油漆	203.35	m2	$(13.7+9.84+20.06+20.04)*3.447$	219.3671	
				$-(1.22*1.385*6+0.775*2.05*2+0.765*2.05*2+0.757*2.05*2)$	-19.5559	扣门窗
				$0.922*1.92+0.92*1.92$	3.5366	封洞
A1-15-150 换	成品腻子粉(一般型)Y型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	2.0335	100m2	QDL	203.35	工程量
A1-15-160 换	乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	2.0335	100m2	QDL	203.35	工程量
011403001004	抹灰面油漆	77.37	m2	$11.71+5.835+22.23+22.59$	62.365	
				$(10.54+9.19-0.12*4+6.23*2-0.24*4)*(3.477-3.233)*2$	15.006	梁侧面
A1-15-151 换	成品腻子粉(一般型)Y型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	0.7737	100m2	QDL	77.37	工程量
A1-15-161 换	乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	0.7737	100m2	QDL	77.37	工程量
A1-19-53	门窗拆除(整樘) 金属	0.2	10樘	2	2	工程量
011102003010	拆除原有地砖	87.48	m2	$48.86+38.62$	87.48	
A1-19-25 R+200	平面块料拆除 砖地面 砂结合层 铲除找平层 人工费+200	0.8748	100m2	QDL	87.48	工程量
011301001003	拆除原有天棚面	97.43	m2	$48.86+38.62$	87.48	
				$(4.485*2+4.471)*(3.432-3.062)*2$	9.9463	梁侧面
A1-19-23 换	天棚面抹灰铲除 一般抹灰	0.9743	100m2	QDL	97.43	工程量
011201001005	拆除原有内墙面	150.91	m2	$(31.07)*2.445$	75.9662	2.445m高
				$(26.42)*3.432$	90.6734	3.432m高
				$-(1.22*1.33*5+0.89*1.33*2+0.9*2.05*2+0.76*2.05)$	-15.7284	扣门窗
A1-19-21 换	立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面	1.5091	100m2	QDL	150.91	工程量
010103002005	余方弃置	22.91	m3	$87.48*0.12$	10.4976	原有地砖
				$97.43*0.05$	4.8715	原有天棚

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：犁市镇纪委办公场所改造提升项目-装饰装修工程

金额单位：元

第 11 页 共 13 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
				150.91*0.05	7.5455	原有墙面
A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8	2.291	10m3	QDL	22.91	工程量
010401002007	实心砖墙	0.69	m3	(0.89+0.918)*1.92*0.2	0.6943	
A1-4-6 换	混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5		10m3	0		工程量
A1-4-48 换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	0.069	10m3	QDL	0.69	工程量
010902002001	屋面涂膜防水	89.91	m2	4.65*11+4.821*8.039	89.906	
A1-10-68	屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	0.8991	100m2	QDL	89.91	工程量
011102003011	块料楼地面	87.48	m2	48.86+38.62	87.48	
A1-12-75 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):120 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	0.8748	100m2	QDL	87.48	工程量
011108001003	石材零星项目	2.41	m2	1.35+1.06	2.41	
A1-12-47 换	零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	0.0241	100m2	QDL	2.41	工程量
011403001005	抹灰面油漆	150.91	m2	(31.07)*2.445	75.9662	2.445m高
				(26.42)*3.432	90.6734	3.432m高
				-(1.22*1.33*5+0.89*1.33*2+0.9*2.05*2+0.76*2.05)	-15.7284	扣门窗
A1-15-150 换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	1.5091	100m2	QDL	150.91	工程量
A1-15-160 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	1.5091	100m2	QDL	150.91	工程量
011403001006	抹灰面油漆	97.43	m2	48.86+38.62	87.48	

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：犁市镇纪委办公场所改造提升项目-装饰装修工程

金额单位：元

第 12 页 共 13 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
				$(4.485*2+4.471)*(3.432-3.062)*2$	9.9463	梁侧面
A1-15-151 换	成品腻子粉(一般型)Y型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	0.9743	100m2	QDL	97.43	工程量
A1-15-161 换	乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	0.9743	100m2	QDL	97.43	工程量
011201001006	拆除原有外墙砖面	180.86	m2	$105.01+75.85$	180.86	
A1-19-30 换	立面块料拆除 陶瓷面砖水泥砂浆或沥青结合层	1.8086	100m2	QDL	180.86	工程量
010103002006	余方弃置	9.04	m3	$180.86*0.05$	9.043	
A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):3.5	0.904	10m3	QDL	9.04	工程量
010903002001	墙面涂膜防水	430.03	m2	$105.01+75.85$	180.86	
				249.17	249.17	
A1-10-95 换	聚合物水泥(JS)防水涂料立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	4.3003	100m2	QDL	430.03	工程量
011203003002	块料墙面	180.86	m2	$105.01+75.85$	180.86	
A1-13-155 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	1.8086	100m2	QDL	180.86	工程量
A1-13-164	镶贴陶瓷面砖密缝 独立梁柱面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内		100m2	0		工程量
011502001001	成品装饰线条	132	m	132	132	工程量
A1-16-78	PVC装饰线条	1.32	100m	QDL	132	工程量
011403001007	抹灰面油漆	249.17	m2	$204.26+87.59$	291.85	
				$-(0.45*2+1.27*4+3.15*2+1.04+2.94*3+1.96*3+1.88*3)-(2.95+2.24+3.83)$	-42.68	扣门窗
F-1-8	砼结构板、梁打磨找平	2.4917	100m2	QDL	249.17	工程量
A1-15-150 换	成品腻子粉(一般型)Y型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	2.4917	100m2	QDL	249.17	工程量
A1-15-170 换	抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):3		100m2	0		工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：犁市镇纪委办公场所改造提升项目-安装工程

金额单位：元

第 1 页 共 3 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
030904018001	机柜	1	台	1	1	工程量
C5-2-7	机柜、机架安装 墙挂式	1	台	QDL	1	工程量
030502003001	网线	222.19	m	222.19	222.19	工程量
C5-2-26	敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4	2.2219	100m	QDL	222.19	工程量
030412001001	配管	186.33	m	19.2+167.13	186.33	工程量
C4-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	1.8633	100m	QDL	186.33	工程量
031301001002	凿(压、切割)槽	19.2	m	19.2	19.2	工程量
C4-13-5	凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	1.92	10m	QDL	19.2	工程量
C4-13-48	沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	1.92	10m	QDL	19.2	工程量
030502010001	网络插座	12	个	12	12	工程量
C5-2-94	安装8位模块式信息插座 单口	12	个	QDL	12	工程量
030506010001	半球摄像机	12	台	12	12	工程量
C5-6-78	彩色摄像机带定焦镜头	12	台	QDL	12	工程量
030412006002	接线盒	24	个	24	24	工程量
C4-11-282	接线盒安装 接线盒 暗装	2.4	10个	QDL	24	工程量
030412001002	配管	973.42	m	786.76+186.66	973.42	工程量
C4-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	9.7342	100m	QDL	973.42	工程量
030412001003	配管	84.54	m	84.543	84.543	工程量
C4-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	0.8454	100m	QDL	84.54	工程量
031301001001	凿(压、切割)槽	186.75	m	168.55+18.2	186.75	工程量
C4-13-5	凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	18.675	10m	QDL	186.75	工程量
C4-13-48	沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	18.675	10m	QDL	186.75	工程量
030412004001	配线	516.18	m	516.177	516.177	工程量
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	5.1618	100m单 线	QDL	516.18	工程量
030412004002	配线	3554.2	m	1765.508+596.23*3	3554.198	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：犁市镇纪委办公场所改造提升项目-安装工程

金额单位：元

第 2 页 共 3 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	35.542	100m单 线	QDL	3554.2	工程量
030412004003	配线	216.04	m	216.044	216.044	工程量
C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	2.1604	100m单 线	QDL	216.04	工程量
030402011001	成套配电箱	1	台	1	1	工程量
C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	1	台	QDL	1	工程量
030402011002	成套配电箱	1	台	1	1	工程量
C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	1	台	QDL	1	工程量
030402011003	成套配电箱	1	台	1	1	工程量
C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	1	台	QDL	1	工程量
030413014001	插座	87	套	87	87	工程量
C4-4-137	单相暗插座安装 单相(A以下) 16	8.7	10个	QDL	87	工程量
030413014002	插座	13	套	13	13	工程量
C4-4-137	单相暗插座安装 单相(A以下) 16	1.3	10个	QDL	13	工程量
030413013001	照明开关、按钮	11	套	11	11	工程量
C4-4-116	照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联	1.1	10个	QDL	11	工程量
030413013002	照明开关、按钮	5	套	5	5	工程量
C4-4-122	照明开关安装 板式暗开关(双控) 单联	0.5	10个	QDL	5	工程量
030413013003	照明开关、按钮	7	套	7	7	工程量
C4-4-117	照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联	0.7	10个	QDL	7	工程量
030413013004	照明开关、按钮	5	套	5	5	工程量
C4-4-118	照明开关安装 板式暗开关(单控) 三联	0.5	10个	QDL	5	工程量
030412006001	接线盒	254	个	278-24	254	工程量
C4-11-282	接线盒安装 接线盒 暗装	25.4	10个	QDL	254	工程量
030413002001	装饰灯	25	套	25	25	工程量
C4-12-199	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181	2.5	10套	QDL	25	工程量
030413002002	装饰灯	10	套	10	10	工程量

编制人：

审核人：

审定人：

审定工程量计算书

工程名称：犁市镇纪委办公场所改造提升项目-安装工程

金额单位：元

第 3 页 共 3 页

编码	名称	工程量	单位	计算公式	小计	内容说明
C4-12-199	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181	1	10套	QDL	10	工程量
030413002003	装饰灯	5	套	5	5	工程量
C4-12-7	方型吸顶灯安装 大口方罩	0.5	10套	QDL	5	工程量
030413002004	装饰灯	16	套	16	16	工程量
C4-12-7	方型吸顶灯安装 大口方罩	1.6	10套	QDL	16	工程量
030413002005	装饰灯	2	套	2	2	工程量
C4-12-7	方型吸顶灯安装 大口方罩	0.2	10套	QDL	2	工程量
030413002006	装饰灯	16	套	16	16	工程量
C4-12-2	圆球吸顶灯安装 灯罩直径 (mm以内) 300	1.6	10套	QDL	16	工程量
030413002007	装饰灯	1	套	1	1	工程量
C4-12-7	方型吸顶灯安装 大口方罩	0.1	10套	QDL	1	工程量
030413002008	装饰灯	116.77	m	116.765	116.765	工程量
C4-12-235	LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带	11.677	10m	QDL	116.77	工程量
030413002009	应急照明灯	21	套	21	21	工程量
C4-12-192	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	2.1	10套	QDL	21	工程量
030413002010	应急照明灯	21	套	21	21	工程量
C4-12-192	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	2.1	10套	QDL	21	工程量
031003003001	洗脸盆	1	组	1	1	工程量
C10-4-20	洗脸盆 台上式 冷热水	0.1	10组	QDL	1	工程量
031003006001	大便器	1	组	1	1	工程量
C10-4-34	蹲式大便器安装 瓷低水箱	0.1	10套	QDL	1	工程量
031001008001	塑料管	4.96	m	2.2+1.16+0.4+0.4*3	4.96	工程量
C10-1-290	给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm以内) 25	0.496	10m	QDL	4.96	工程量
040504009001	成品化粪池	1	座	1	1	工程量
借A1-4-98 换	玻璃钢化粪池安装 容量 9 m ³	1	个	QDL	1	工程量

编制人：

审核人：

审定人：